

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA : SUBESTAÇÃO 500kVA - BIOTERIO						
It	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	TOTAL
1	INSTALAÇÕES CIVIS					151.078,72
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS	30%	30%	40%	0%	
		3.330,86	3.330,86	4.441,15	0,00	11.102,87
1.2	FUNDAÇÕES	100%	0%	0%	0%	
		35.698,69	0,00	0,00	0,00	35.698,69
1.3	ALVENARIA/ ESTRUTURAS	30%	70%	0%	0%	
		16.911,48	39.460,11	0,00	0,00	56.371,59
1.4	COBERTURA	0%	90%	10%	0%	
		0,00	10.967,54	1.218,62	0,00	12.186,15
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	50%	0%	50%	0%	
		491,40	0,00	491,40	0,00	982,80
1.6	REVESTIMENTOS	0%	80%	20%	0%	
		0,00	18.250,63	4.562,66	0,00	22.813,29
1.7	PINTURA	0%	0%	100%	0%	
		0,00	0,00	11.923,34	0,00	11.923,34
2	SUBESTAÇÃO / ALIMENTADORES					414.694,67
		0%	15%	15%	70%	
		0,00	62.204,20	62.204,20	290.286,27	414.694,67
3	GERADORES					99.590,35
		0%	0%	0%	100%	
		0,00	0,00	0,00	99.590,35	99.590,35
TOTAL GERAL		56.432,42	134.213,34	84.841,36	389.876,62	665.363,74
						665.363,74

NUP: 23081.124086/2022-21

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
35	Memorando de unidade administrativa (063.2)	Cronograma_Subestacao_Bioterio_Eletrico_e_Civil_assinado.pdf

Assinaturas

04/05/2023 12:52:52

ANDRE EMILIO FOLETTTO (Engenheiro-Area)

01.11.03.00.0.0 - COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO - COPA-PROINFRA

Código Verificador: 2706931

Código CRC: 73208a61

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

