



Obra
Reforma do Restaurante do CE

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 07/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 43.716.82	40,00% 17.486.73	20,00% 8.743.36	20,00% 8.743.36	20,00% 8.743.36
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	100,00% 19.354.22	100,00% 19.354.22			
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 6.923.36	60,00% 4.154.02	40,00% 2.769.34		
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 834.98		40,00% 333.99	60,00% 500.99	
5	ALVENARIA	100,00% 10.368.00		100,00% 10.368.00		
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00% 45.846.92		40,00% 18.338.77	60,00% 27.508.15	
7	ESQUADRIAS	100,00% 21.670.18			70,00% 15.169.13	30,00% 6.501.05
8	REVESTIMENTOS	100,00% 92.370.62	20,00% 18.474.12	50,00% 46.185.31	30,00% 27.711.19	
9	TELHADO	100,00% 9.007.55		100,00% 9.007.55		
10	PINTURA	100,00% 50.478.57			50,00% 25.239.29	50,00% 25.239.29
11	VIDROS	100,00% 6.294.04			40,00% 2.517.62	60,00% 3.776.42
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 21.299.32		30,00% 6.389.80	50,00% 10.649.66	20,00% 4.259.86
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	100,00% 12.651.99		50,00% 6.326.00	50,00% 6.326.00	
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 761.40				100,00% 761.40
Porcentagem			17,41%	31,75%	36,41%	14,43%
Custo			59.469,09	108.462,12	124.365,37	49.281,39
Porcentagem Acumulado			17,41%	49,16%	85,57%	100,0%
Custo Acumulado			59.469,08	167.931,20	292.296,57	341.577,97