



Obra  
REFORMA TELHADO - PRÉDIOS 3 E 4 - CAMPUS FW

Bancos  
SINAPI - 02/2024 - Rio  
Grande do Sul  
ORSE - 02/2024 - Sergipe  
SETOP - 10/2023 - Minas  
Gerais  
CPOS/CDHU - 03/2024 -  
São Paulo

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100,00% 29.472.99	40,00% 11.789.20	30,00% 8.841.90	30,00% 8.841.90
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 19.690.80	100,00% 19.690.80		
3	COBERTURA	100,00% 211.207.15		60,00% 126.724.29	40,00% 84.482.86
4	REVESTIMENTOS	100,00% 12.662.37		25,00% 3.165.59	75,00% 9.496.78
5	PINTURA	100,00% 9.482.00			100,00% 9.482.00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 948.30		50,00% 474.15	50,00% 474.15
Porcentagem			11,11%	49,11%	39,79%
Custo			31.480,00	139.205,93	112.777,68
Porcentagem Acumulado			11,11%	60,21%	100,0%
Custo Acumulado			31.479,99	170.685,92	283.463,61

Daniel  
Setor de Engenharia