

UFSM
CPF:



Bancos SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul	B.D.I. 25,0%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
--	------------------------	---

Cronograma Físico e Financeiro ANEXO 44 C

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 140.627,11	40,00% 56.250,84	15,00% 21.094,07	15,00% 21.094,07	15,00% 21.094,07	15,00% 21.094,07
2	FUNDAÇÕES	100,00% 97.217,49	100,00% 97.217,49				
3	ESTRUTURA	100,00% 69.791,83		70,00% 48.854,28	30,00% 20.937,55		
4	COBERTURA	100,00% 115.317,42		30,00% 34.595,23	70,00% 80.722,19		
5	ALVENARIA e PAREDES	100,00% 73.929,50		40,00% 29.571,80	60,00% 44.357,70		
6	ABERTURAS	100,00% 76.217,15			10,00% 7.621,72	70,00% 53.352,01	20,00% 15.243,43
7	REVESTIMENTO	100,00% 42.102,08		30,00% 12.630,62	60,00% 25.261,25	10,00% 4.210,21	
8	FORRO	100,00% 23.353,00				100,00% 23.353,00	
9	PINTURA	100,00% 53.812,29				30,00% 16.143,69	70,00% 37.668,60
10	HIDROSANITÁRIO	100,00% 28.523,94		20,00% 5.704,79	20,00% 5.704,79	60,00% 17.114,36	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 143.029,19				30,00% 42.908,76	70,00% 100.120,43
12	PSPCI	100,00% 2.308,54					100,00% 2.308,54
Porcentagem			17,72%	17,6%	23,75%	20,57%	20,37%
Custo			153.468,33	152.450,79	205.699,26	178.176,09	176.435,07
Porcentagem Acumulado			17,72%	35,32%	59,06%	79,63%	100,0%
Custo Acumulado			153.468,33	305.919,11	511.618,38	689.794,46	866.229,54

Juliomar Reginato
Setor de Engenharia

UFSM
CPF: